

1707

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

городской округ Жуковский

«Приобретение и монтаж штор для Муниципального учреждения культуры драматический театр «Стрела» для детей и взрослых, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3».

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
3836317,00	2999999,89	797953,94	38363,17	1161636,82	908400,00	241620,45	11616,37	1161636,82	908400,00	241620,45	11616,37	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

_____ (реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 28.11.2023 г.
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 22.12.2023 г.
5. К отчету прилагаются на 3 листах: *фотографии объекта по итогам реализации проекта.*

Инициатор (представитель инициативной группы):

И.В. Коханий
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа Жуковский:

Б.Е. Аубакиров
(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата «26» декабря 2023 г.





