ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Жуковский

Наименование проекта Приобретение и установка спортивной площадки для муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №2

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисполь зованных средств, руб.	Отклон ение, руб.	Причины отклонен ия
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+ 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
1000000,00	815000,00	175000,00	10000,00	1000000,00	815000,00	175000,00	10000,00	925706,03	754450,41	161255,62	10000,00	74293,97	74293,97	Экономия в результате конкурсных процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен ___ своевременно _____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 13.11.2020 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 21.12.2020 г.

5. К отчету прилагаются на _6__ листах: (*фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие)*.

Инициатор (представитель инициативной группы):

_Чистюхин И.В._____ _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа:

Прохоров Ю.В._____ _____
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дата «_23_»__декабря ___ 2020__ г.